

HARMONOGRAM PRACÍ - časový a finanční

Úprava vodovodní sítě Červený Vrch Dačice

Zahájení stavby : předpoklad 20.6.2022

Ukončení prací: 30.9.2022

Ukončení díla vč.předání a vyklizení staveniště : 21.10. 2022 (předpoklad 4 měsíce)

ROK	2022																											
měsíc	červen				červenec				srpen				září				říjen											
týden				25	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42					
OBJEKT																												celkem
SO301 Vodovodní řad VTP v ul.Tyršově					1 572 174																1 572 174							
SO302 Propojení ATS a ul B.Němcové									598 903												598 903							
SO303 Propojení vodovodních řadů v ul.A.Dvořáka													1 388 933								1 388 933							
Celkem plnění za měsíc					1 572 174				598 903				1 388 933								3 560 010							
Celkem plnění za rok	3 560 010																											3 560 010
Celkem plnění za celou stavbu	3 560 010																											3 560 010

Finanční harmonogram prací je zpracován v cenách bez DPH 21%.

Harmonogram postupu prací je zpracován dle předpokládaných termínů realizace stavby. Termín výstavby bude upraven dle požadavků investora a dohody s investorem.

V Českých Budějovicích 20. 5. 2022

Za Swietelsky stavební s.r.o.