

HIP:		VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant:		Kontroloval:				Zodp. projektant:	
Ing. Lubomír Hlom		Josef Šedivý				Ing. Lubomír Hlom	
Stavebník: Město Dačice				Č. zakázky:	820	Paré č.:	
Obec: Dačice				Datum:	02/2018		
Stavba: Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín - změna				Formát:	A4		
				Měřítko:			
				Stupeň:	PDPS+ZDS		
Příloha: Plán kontrolních prohlídek				Číslo arch.:	10/15	Číslo přílohy: H	

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: **„Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín - změna“**

Stavebník: Město Dačice
Krajířova 27/1, Dačice I, 380 01 Dačice
IČO: 00246476

Generální projektant: **WAY** project s.r.o.
Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 63906601
Certifikace: ČSN EN ISO 9001 na projektovou a inženýrskou činnost

Místo stavby : k.ú. Dačice

Kraj: Jihočeský

Obec: Dačice

Charakter stavby: novostavba

Zahájení stavby: předpoklad – 2018

Zhotovitel stavby: bude určen ve výběrovém řízení

Lhůta výstavby: nestanovuje se, bude upřesněna ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavebních prací
doba trvání stavby se předpokládá cca 3 měsíce

2. Orientační plán kontrolních prohlídek:

Realizace stavby bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci dotčených orgánů státní správy v následujících úsecích stavebních prací.

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu doзору.

Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola právě dokončených jednotlivých prací.

Stavba: „Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín - změna“

Stupeň: PDPS+ZDS

Plán kontrolních prohlídek SO 103

Plán kontrolních prohlídek

1. Vytýčení staveniště a stavby.
2. Kontrola dočasného dopravního značení.
3. Po sejmutí ornice a výkopu do úrovně pláně – posoudit geotechnikem, upřesnit rozsah úprav.
4. Po výkopu do úrovně parapláně přejímka parapláně – v případě potřeby opětně posoudit geotechnikem.
5. Přejímka úprav odvodňovacích zařízení (dešťové vpusti, přípojky, drenáže). Včetně zkoušek požadovaných správcem.
6. Kontrola stavu odkrytých podzemních vedení příslušnými správci, upřesnění rozsahu úprav.
7. Přejímka upravovaných podzemních vedení.
8. Přejímka obsypů a zásypů odvodňovacích zařízení.
9. Přejímka obsypů a upravovaných podzemních vedení.
10. Po provedení výměny zeminy v podloží přejímka pláně vozovek, zpevněných ploch a chodníků.
11. Přejímka ochranných a podkladních vrstev komunikací (vozovek, chodníků, stezky).
12. Přejímka osazených silničních a parkových obrub.
13. Přejímka ložné vrstvy vozovek a zpevněných ploch.
14. Přejímka živičných a dlážděných krytů.
15. Přejímka trvalého dopravního značení.
16. Přejímka terénních úprav a vegetačních úprav.

Při výstavbě po úsecích budou kontrolní prohlídky pro každý úsek prováděny samostatně.