

SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín

Objekt: **103 - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín**

Místo: Dačice

Datum:

Zadavatel: Město Dačice

Projektant: WAY project

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	NEDOČERPANO	
								Množství	Cena celkem
Náklady soupisu celkem									
	D	HSV	Práce a dodávky HSV						
	D	1	Zemní práce						
42	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	585,481	91,70	53 688,61	225,481	20 676,61
49	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 106,690	135,00	149 403,15	2,360	318,60
	D	997	Přesun sutě						
142	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,672	54,90	201,59	3,672	201,59
143	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,688	5,40	79,32	14,688	79,32
146	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	1,627	62,70	102,01	0,246	15,42
148	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,501	185,00	462,69	1,120	207,20
150	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3,672	185,00	679,32	3,672	679,32

Celkem nedočerpáno bez DPH	Kč	22 178,10
-----------------------------------	-----------	------------------

DPH 21%	Kč	4 657,40
----------------	-----------	-----------------

Celkem nedočerpáno včetně DPH	Kč	26 835,50
--------------------------------------	-----------	------------------

Předal: Vladimír Jakeš

Převzal:

Datum: 24.9.2018

Datum: 24.9.2018

PROTOKOL O ZMĚNĚ

1

na akci

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín

Navrhovatel změny : Strabag a.s. Odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih

Popis změny: Snížení celkové ceny za provedené dílo

Seznam projektové dokumentace týkající se změny : viz soupis prací - příloha č. C1.9

Odůvodnění změn:

1.Položka č.42 - vodorovné přemístění přebytečné ornice. Dle určení investora se část přebytečné ornice zanechala na místě stavby. 360 m³ se odvezlo na skládku do Technických služeb města Dačice. Zbytek z celkového množství byl ponechán na stavbě. Položka č. 49 - poplatek za uložení zeminy na skládce - celkové množství se snižuje dle skutečnosti a dokladu o uložení odpadu. Položka č. 142 a 143 - Vodorovná doprava suti - položka se neprováděla. Položka č. 146 - Vodorovná doprava vybouraných hmot - Odvoz pouze vybouraných obrub, bilbordy se neodvážely, dle požadavku města Dačice zůstaly na místě. Položka č. 148 - Poplatek za uložení stavebního odpadu - na skládku byly uloženy pouze vybourané obrubníky, zámková dlažba byla převezena do areálu technických služeb města bez poplatku. Položka č. 150 -Poplatek za uložení stavebního odpadu - položka se neprováděla.

Souhrn nákladů :	bez DPH	-22 178,10	Kč
	DPH 21 %	-4 657,40	Kč
	celkem s DPH	-26 835,50	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : NE

Za zhotovitele :

Za GP :

Za TDI :

Za objednatele :

Přílohy : soupis neprovedených prací

