

Záznam z výrobního výboru
konaného dne 16. 3. 2018 na MěÚ Dačice
na akci

„Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín“

Přítomni: **Viz přiložená prezenční listina**

Předmětem výrobního výboru bylo pokračování projednávání řešení výše uvedeného záměru se zástupci investora a přizvanými zástupci DOSS. Projektant seznámil přítomné s pokračujícím průběhem přípravy.

K dnešnímu dni, v návaznosti na předchozí práce a závěry VVV dne 2.2.2018, bylo provedeno:

- a doměření situace v místě křižovatky se silnicí II/406
- b diagnostický průzkum na mostě

Projektant seznámil přítomné s průběhem přípravy podkladů pro majetkoprávní vypořádání a předá investorovi tyto podklady pro jednání s dotčenými účastníky.

Projektant prověřuje vlastnictví a správcovství stávajícího odvodnění vozovky, ke kterému se nikdo nehlásí.

V návaznosti na předchozí jednání bylo dohodnuto:

- Součástí rozpočtu stavby budou položky se souhlasem investora, dle konkrétních zjištění na stavbě
- zejména pak, výměna podloží vozovky na základě zkoušek po odtěžení stávajících vozovkových vrstev. AB vrstvy vozovky budou odstraněny v celém úseku záměru a další vrstvy budou odstraněny do úrovně a rozsahu předpokládané projektem. Poté budou provedeny zkoušky Edef na podkladních vrstvách a ve střední (neodtěžené části) vozovky. Podle jejich výsledků rozhodne investor o případném použití položek podmíněných jeho souhlasem.
- Obdobně proběhne případná výměna stávajícího potrubí odvodnění komunikace křižující vozovku. V rámci zahájení stavby bude provedena kamerová prohlídka potrubí mezi stávající vpustí a stávající šachtou a sonda na potrubí ve vozovce. Podle jejich výsledku rozhodne investor o případném použití položek podmíněných jeho souhlasem.

Záměr byl na místě předběžně projednán se zástupcem správce toku a povodí a předpokládané řešení nebylo rozporováno. Projektant požádá správce toku a povodí o vydání souhlasu se záměrem.

Zapsal 23.3.2018

Ing. Jiří Šrubař
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.