

Harmonogram

Obnova části přívodního vodovodního řadu Slavonice - Dačice, 3. etapa

Termín prací:

20. 6. - 21. 10. 2022

																			cena bez DPH
	1.měsíc - ČERVEN		2. měsíc - ČERVENEC				3. měsíc - SRPEN				4. měsíc - ZÁŘÍ				5. měsíc - ŘÍJEN				
Obnova části přívodního vodovodního řadu Slavonice - Dačice, 3. etapa																			12 447 120
SO-01 Vodovodní řad		861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861			12 047 232	
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	57	57							57	57					57	57	57	399 888	
	57	918	861	861	861	861	861	861	918	918	861	861	861	861	918	57	57		
Předpokládaná měsíční fakturace v tis.	975		3 442				3 556				3 442				1 032				12 447

Předpokládaný rozsah prací dle PD

Předání staveniště, zařízení staveniště, vytyčování stavby, vytyčování inženýrských sítí

Vytyčování stavby, vytyčování inženýrských sítí, podvrty

osazení vzdušníkůvých šachet

Pokládka vodovodu 180m, osazení kalníku

Pokládka vodovodu 180m

Pokládka vodovodu 180m

Pokládka vodovodu 180m, osazení kalníku

Pokládka vodovodu 180m

Pokládka vodovodu 180m, osazení kalníku

Pokládka vodovodu 180m

Pokládka vodovodu 180m, osazení kalníku

Pokládka vodovodu 180m

Pokládka vodovodu 180m

Pokládka vodovodu 100m, dezinfekce potrubí, tlakové zkoušky , přepojení vodovodu na stávající potrubí

Předání stavby, terénní úpravy dle požadavků vlastníků dotčených pozemků

Předání stavby, terénní úpravy dle požadavků vlastníků dotčených pozemků

Předání stavby, terénní úpravy dle požadavků vlastníků dotčených pozemků, vyklizení staveniště