

## Harmonogram výstavby

1.7.2022	Návoz materiálu, montáž lešení, příprava prací
4.7. – 8.7.2022	Demontáž krytiny a okapového systému
11.7. – 15.7.2022	Demontáž latí, fólie, střešních oken
18.7. – 22.7.2022	Doplnění izolace, montáž okapového systému
25.7. – 29.7.2022	Montáž fólie, kontralatí, střešních oken
1.8. – 5.8.2022	Montáž bednění
8.8. – 12.8.2022	Zakládání krytiny, okapový pás a podhledů
15.8. – 19.8.2022	Montáž krytiny a oplechování střešních oken
22.8. – 26.8.2022	Montáž krytiny, oplechování komínu a prostupů
29.8. – 2.9.2022	Montáž hřebene hromosvodu a závětrných lemů
5.9. – 9.9.2022	Dokončovací práce, úklid staveniště