

ZMĚNOVÝ LIST č.3 - vícepráce

na akci

Modernizace ČOV Dačice

Datum:

Investor:

Město Dačice

č.sml.obj.:

Navrhovatel změny:

AQUA - STYL spol. s r.o.

č.sml.zhot.:

Popis změny : Zatěsnění pracovní spáry v akivační nádrži injektáží

Seznam PD týkající se změny: SO 02 Biologické čištění

Odůvodnění změn: Tyto vícenáklady vznikly při realizaci po vypuštění nádrže a kontrole stavu betonů

Po vypuštění a vyčištění linky biologického čištění byla objevena netěsnost (průsak pracovní spáry v akivační nádrži č.2.Na KD bylo dohodnuto vyspravení spáry injektáží sanační těsnicí hmoty v rozsahu cca 6 bm.

Souhrn nákladů: zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek požadovaných vícenákladů, podrobný soupis je uveden v příloze

celkem bez DPH

11 000,-

Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla:

ne

Za zhotovitele:

Zdeněk Melka- Technik VHS

AQUA - STYL spol. s r.o.

Za GP:

Za TDI:

Za objednatele:

Přílohy: položkový rozpočet