

ZMĚNOVÝ LIST č.4 - vícepráce na akci

Modernizace ČOV Dačice

Datum:

Investor:

Město Dačice

č.sml.obj.:

Navrhovatel změny:

AQUA - STYL spol. s r.o.

č.sml.zhot.:

Popis změny : Oprava betonového dna dosaz. nádrže, doplnění betonových terčů do denitrifikační nádrže

Seznam PD týkající se změny: SO 02 Biologické čištění

Odůvodnění změn: Tyto vícepráce vznikly při realizaci po vypuštění a vyčištění dosazovací a denitrifikační nádrže a kontrole stavu betonů dna v nich.

Popis změn:

- Po vypuštění a vyčištění linky biologického čištění byl objeven odlupující se beton dna dosazovací nádrže, který je nutno mechanicky odstranit a následně vzniklé nerovnosti zapravit sanačním betonem v rozsahu cca 10 m².
- Po vypuštění denitrifikační nádrže bylo zjištěno, že aerační elementy není možné kotvit přímo do dna nádrže z důvodu jeho nedostatečné soudržnosti. Elementy je nutné podložit betonovými bloky, do kterých bude možné aerační prvky kotvit.

Souhrn nákladů: zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek požadovaných vícenákladů, podrobný soupis je uveden v příloze

celkem bez DPH

28 000,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla:

ne

Za zhotovitele:

Zdeněk Melka- Technik VHS

Za GP:

AQUA - STYL spol. s r.o.

U Cihelny 438/6
796 07 Držovice
TECHNIK - 1

Tel.: 887 70 651. Č: CZ16367158

Za TDI:

Ing. Zdeněk Hejtman

Za objednatele:

Ing. Karel Macků

V2. Jelláček

Přílohy: položkový rozpočet