

**AKCE:** Rekonstrukce MK v lokalitě Peráček v Dačicích

**ČÍS. ZAK.:** 140186 DÚR

**MÍSTO JEDNÁNÍ:** MěÚ Dačice, Palackého náměstí 2/I (zasedací místnost v přízemí)

**DATUM JEDNÁNÍ:** 13.11.2014

**HODINA:** 09:30

## Záznam z jednání

---

Na jednání bylo prezentováno a odsouhlaseno nové parkoviště u křižovatky ul. Pantočkova a Na Peráčku v místě původního dětského hřiště. Požadavek občanů na vybudování parkoviště vyplynul z veřejného projednání a byl akceptován zástupcem investora. V proluce mezi nemovitostmi je navrženo parkoviště s kolmým stáním s 18 místy. Rozměry jednoho parkovacího místa jsou 2,5 x 5,0m, příjezdová komunikace má šířku 5,5m a umožňuje případné plánované pokračování komunikace. Jedná parkovací místo je vyhrazeno pro parkování tělesně postižených.

Na ulici Na Peráčku v lokalitě „Na Kopečku“ byla představena úprava vjezdu k nemovitostem z východní strany. Původní příjezd ze západní strany byl zrušen a na jeho místě jsou navržena parkovací stání. Podél ulice Na Peráčku je 10 kolmých parkovacích stání, podél vjezdu k nemovitostem jsou 3 parkovací místa. Výškový rozdíl mezi plochami je překonám opěrnou zídou, uvažuje se o monolitické nebo betonové palisádní zídce.

Bylo upřesněno rozhraní mezi živичným a kamenným povrchem vozovky. Část ulice Pantočkova od křižovatky s ul. Na Peráčku, ulice Na Jordánku a spojka Na Jordánku – Na Sádkách je z kamenných kostek, na zbývajících částech je navržen povrch vozovky živичný. Chodník podél ulice Na Sádkách je ze zámkové dlažby, ostatní chodníky jsou ze žulových kostek.

Bylo dohodnuto:

- Objektová skladba bude následující
  - SO 121.1 Místní komunikace - I.etapa
  - SO 121.2 Místní komunikace - II.etapa
  - SO 121.3 Místní komunikace - III.etapa
  - SO 301 Prodloužení kanalizace
  - SO 351 Prodloužení vodovodu
  - SO 371 Úprava hráze rybníka



- SO 451 Veřejné osvětlení
  - SO 521 Prodloužení plynovodu
  - SO 801 Vegetační úpravy
- Odvodnění stávajících a nových zpevněných ploch bude zajištěno novými povrchovými odvodňovacími zařízeními, tzn. nové uliční vpusti, liniové odvodňovací prvky apod. Stávající jednotná kanalizace je v pořádku a je možné napojení nových odvodňovacích prvků. V dalším stupni PD bude dořešeno, které poklopy šachet budou nahrazeny novými a které budou pouze výškově upraveny. V případě nových poklopů budou použity samonivelační poklopy. Všechny krycí hrnce šoupatek budou nahrazeny novými.
  - Uliční vpusti budou opatřeny kalovým košem a zápachovou uzávěrou
  - Prodloužená kanalizace na p.č. 488 bude navržena profilu DN 300 z PVC délky cca 37,0m. Kanalizace bude napojena na stávající kanalizační stoku jednotné kanalizace DN300 KT v ul. Pantočková, a to do stávající kanalizační šachty. Kanalizace je vedena v nově navržené komunikaci v souběhu s vodovodem. Na stoce jsou osazeny dvě prefabrikované kanalizační šachty.
  - Prodloužený vodovod bude navržen DN 80 PE délky cca 34,0m. Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad DN80 PVC v ul. Pantočková navrtávacím pásem se šoupátkem. Vodovod je veden v nově navržené komunikaci v souběhu s kanalizací. Na konci vodovodu bude osazen hydrant, který bude vysazen mimo komunikaci.
  - Prodloužený plynovod bude Je navržen plynovod d63 PE délky 34 m. Plynovod bude napojen na stávající plynovod DNxx PE (oc) v ul. Pantočková vsazením T kusu DNxx/63 PE. Napojení T-kusu na stávající plynovod bude provedeno elektrospojkami (přechodkami PE/OC) Plynovod je veden v prostoru mezi parkovištěm a sousedním oploceným pozemkem.
  - Všechny parkovací místa a parkoviště budou odvodněny přes sorbční vpusti do kanalizačního řádu. Vybudování ORL není dle sdělení zástupce OŽP nutné.