

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice

D O D A T E K Č . 2

K E S M L O U V Ě O D Í L O

Z E D N E 5 . 1 2 . 2 0 1 7

číslo smlouvy objednatele0596/2017.....

číslo smlouvy zhotoviteleSO 21/17.....

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I
jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VAK projekt s. r. o.

Sídlo firmy: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
jednající: Ing. Martina Zamlinská, jednatel společnosti
IČ: 281 59 721
DIČ: CZ28159721
Peněžní ústav: ČSOB a. s. č.ú.: 254317200/0300

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 5. 12. 2017, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení dokumentace stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice“ ve stupních - dokumentace pro územní řízení (dále též DUR), dokumentace pro stavební povolení (dále též DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS + ZDS), ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem VAK projekt s. r. o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění smlouvy a s tím související změna platebních podmínek. V současné době prochází územní plán města Dačice změnou č. 3. V době zadávání veřejné zakázky na projektové práce s názvem „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice“ bylo předpokládáno, že změna územního plánu vejde v platnost v první polovině roku 2018. Pokud by se tak stalo, termíny stanovené ve smlouvě o dílo by byly dodrženy. Uvedená změna územního plánu

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice

města však vejde v platnost dle nynějšího předpokladu až koncem roku 2018. Z tohoto důvodu není možné část stavby (výtlačný řad D. Němčice – Dačice) v dotčeném území povolit. Na základě výše uvedených důvodů se navrhuje změna termínu plnění a úprava platebních podmínek.

III.

Článek III – Platební podmínky, odst. č. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

„1. Cena za provedení Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele po provedení Díla nebo jeho ucelených částí (stupňů) vymezených v Článku I odst. 1

Celková cena Díla je splatná následovně:

cena za DUR	70% ceny do 20 dnů po účinnosti Dodatku č. 2 a 30% po předání DUR
cena za DSP	po akceptaci žádosti o stavební povolení (po doručení oznámení o zahájení řízení objednateli)
cena za DPS + ZDS	po předání řádně provedené DPS + ZDS objednateli“

IV.

Článek IV – Doba plnění, se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

kompletní DUR	do 380 dnů od podpisu smlouvy o dílo,
kompletní DSP	do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí,
kompletní DPS + ZDS	do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.“

V.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 5. 12. 2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 124. schůzi konané dne 26. 9. 2018 pod č. usn. 2856/124/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice

V Dačicích dne*27. 9. 2018*.....

V Č. Budějovicích dne*27. 9. 2018*.....

Za objednatele:

Za zhotovitele

VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 12/2 ©
370 01 České Budějovice
IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721

.....*[Signature]*.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
Starosta



.....*[Signature]*.....
Za VAK projekt s. r. o.
Ing. Martina Zamlínská
jednatel