

**DODATEK Č. 4  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ZE DNE 16. 2. 2018**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

---

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Město Dačice**

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města  
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800

*jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)*

a

Atelier M.A.A.T., s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20339

jednající: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, jednatel  
sídlo: Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor  
IČO: 28145968  
DIČ: CZ28145968  
bankovní spojení: 2200224710/2010

*jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)*

*společně také jako „smluvní strany“*

**II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 16. 2. 2018, ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“), o provedení **kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“ ve stupních: Dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“), dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS + ZDS“), která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem.**

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení dokumentace DUR z důvodu dočasného zastavení prací na projektové dokumentaci kanalizačního řadu pro nesouhlasné stanovisko státní organizace Správy železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC“) s napojením kanalizace do vtokové šachty železničního propustku. Objednatel se zavazuje zajistit případné splnění požadavků ze strany SŽDC.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly změnit následující článek Smlouvy:

**Článek IV – Doba plnění** se mění tak, že Článek IV nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I smlouvy o dílo v následujících lhůtách:*

*kompletní DUR  
kompletní DSP  
DPS + ZDS*

*do 3 měsíců po účinnosti dodatku č. 4,  
do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí,  
do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.“*


### IV. ZÁVĚŘENÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 4 nedotčená, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Dačice na její 16. schůzi konané dne 7. 5. 2019 pod č. usn. 219/16/RM/2019 nadpoloviční většinou hlasů, a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 7. 5. 2019



.....  
za objednatele město Dačice  
Ing. Karel Macků, starosta



.....  
za zhotovitele Atelier M.A.A.T., s.r.o.  
Ing. Arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, jednatel