

Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

rozhodnuto o prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR do 30. 9. 2019.

III.

Článek I – Předmět smlouvy, se mění tak, že nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele **kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby:**

„Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“

ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo“ nebo jako „Dokumentace“, za podmínek ujednaných v této smlouvě. Technickým předmětem Dokumentace je návrh řešení nového vodovodu a návrh řešení oddílné kanalizace v místních částech Hostkovice a Lipolec. Dále návrh řešení přečerpávací stanice a výtlačného kanalizačního řadu z místní části Hostkovice do místní části Dolní Němčice, kde bude tento výtlačný řad napojen do gravitační kanalizace. Likvidace odpadních vod bude pak probíhat na centrální ČOV města Dačice. Přečerpávací stanice bude technicky řešena formou suché a mokré jímky, kdy čerpací technologie bude umístěna v suché jímce. Tímto řešením bude zajištěna bezproblémová údržba a případné opravy dané technologie. V rámci návrhu technologie přečerpávací stanice musí zhotovitel počítat s minimální průchodností čerpadel 80 mm. Potrubí navrhované oddílné kanalizace musí mít minimální kruhové pevnosti SN10. Místa napojení tlakové kanalizace do gravitační kanalizace musí zhotovitel řešit takovým způsobem a musí zde použít takových opatření, aby zde nedocházelo ke koncentraci pachů. Mezi místními částmi Lipolec a Hostkovice byl již zbudován výtlačný kanalizační řad, v dokumentaci musí zhotovitel řešit jeho napojení nově navrhovanou kanalizací.

Dokumentace bude vypracována jako samostatná **pro následující etapy** zohledňující pořadí výstavby:

I. etapa: bude obsahovat návrh řešení výtlačného kanalizačního řadu z místní části Hostkovice do místní části Dolní Němčice, včetně napojení do gravitační kanalizace v Dolních Němčicích. Dále bude obsahem návrh přečerpávací stanice, která bude umístěna ve východní části místní části Hostkovice. Součástí této etapy dokumentace bude i návrh řešení chráničky pro vedení optické metropolitní sítě, a to ve stupních:

Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení I. etapy (dále také „DUR + DSP I. etapy“) a

Zadávací dokumentace stavby I. etapy (dále také „DPS + ZDS I. etapy“).

Etapa bude vždy členěna na stavební objekty:

- SO přečerpávací stanice
- SO výtlačný kanalizační řad
- SO trubky HDPE

II. etapa: bude obsahovat návrh řešení oddílné kanalizace a vodovodu v místní části Hostkovice, včetně domovních přípojek, a to ve stupních:

Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení II. etapy (dále také „DUR + DSP II. etapy“) a

Zadávací dokumentace stavby II. etapy (dále také „DPS + ZDS II. etapy“).

Etapa bude členěna na stavební objekty:

- SO vodovod
- SO splašková kanalizace
- SO dešťová kanalizace

Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

III. etapa: obsahem etapy bude návrh řešení oddílné kanalizace a vodovodu, včetně domovních přípojek v místní části Lipolec, a to ve stupních:
Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení III. etapy (dále také „DUR + DSP III. etapy“) a
Zadávací dokumentace stavby III. etapy (dále také „DPS + ZDS III. etapy“).

Etapa bude členěna na stavební objekty:

- SO vodovod
- SO splašková kanalizace
- SO dešťová kanalizace“

IV.

Článek II – Cena Díla, odst. 1. a 2. se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: **902 700 Kč bez DPH.**
2. Členění ceny Díla podle jednotlivých etap a stupňů Dokumentace:

DUR + DSP I. etapy	175 700,- Kč bez DPH
DPS + ZDS I. etapy	108 500,- Kč bez DPH
DUR + DSP II. etapy	155 600,- Kč bez DPH
DPS + ZDS II. etapy	98 800,- Kč bez DPH
DUR + DSP III. etapy	195 300,- Kč bez DPH
DPS + ZDS III. etapy	168 800,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.“

V.

Článek IV – Doba plnění, se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

DUR + DSP I. etapy	do 490 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DPS + ZDS I. etapy	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení I. etapy
DUR + DSP II. etapy	do 480 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DPS + ZDS II. etapy	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení II. etapy
DUR + DSP III. etapy	do 600 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DPS + ZDS III. etapy	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení III. etapy.“

VI.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2018, ve znění dodatků č. 1 - 3, nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 20. schůzi konané dne 26.6.2019 pod č. usn. 317/20/RM/2019 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 2.7.2019


V Č. Budějovicích dne 2.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele


.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
Starosta




.....
Za VAK projekt s. r. o.
Ing. Jiří Pudil
jednatel

VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 12/2
370 01 České Budějovice
IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721