

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.7.2021

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Vodovod Landštejn**
sídlo: Krajířova 27, 380 01 Dačice
IČO: 60817771
DIČ: CZ60817771
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Baštář, jednatel
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** **SWIETELSKÝ stavební s.r.o.**
SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku: KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
zástupce ve věcech smluvních: Martin Hondlík, dle plné moci
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

2. Předmět díla dle dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 8.7.2021, a to úpravou předmětu díla na veřejnou zakázku **Dačice – Přívodní vodovodní řad v sídlišti Červený Vrch.**
- 2.2. Rozsah změny předmětu díla je specifikován zejména ztíženými podmínkami provádění řízeného vrtání v horninách s vyšší tvrdostí, zvýšením objemu zemních prací, zvýšením ploch opravy vozovek a doplněním vodovodních armatur, tvarovek, šoupátka a hydrantu.
- 2.3. Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem č. 1, změnovým položkovým rozpočtem, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatelem schváleného změnového listu č. 1 v následujícím členění:

Změnový list č. 1: změna ceny bez DPH + 944 975,49 Kč
Dodatkem č. 1 se cena díla mění a navyšuje o: 944 975,49 Kč

Tento dodatek mění smluvní rozpočet v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1.
V souvislosti s úpravou a rozšířením předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše celkové ceny díla, která je nově sjednána takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	2 299 000,00 Kč
Vliv ceny dle dodatku č. 1	944 975,49 Kč

Cena za dílo bez DPH 3 243 975,49 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.

Zhotovitel se zavazuje, že práce dle dodatku č. 1 řádně provede a předá objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně doby plnění včetně dílčího termínu dokončení stavebních prací a ukončení díla, které se upravují na základě změn v průběhu provádění stavby. Nové znění dodacích lhůt je sjednáno následovně.

4.2 Dílčí limitní termín pro ukončení prací je sjednán nejpozději do: 15.11.2021

4.3 Ukončení díla včetně předání a vyklizení staveniště je sjednáno nejpozději do: 15.12.2021

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění, zůstávají beze změny a tvoří s dodatkem č. 1 nové znění smlouvy o dílo.

14.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu včetně příloh na Profilu zadavatele.

14.3 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.

14.4 Dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

14.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek.

14.6 Vodovod Landštejn potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Předsednictvem Vodovodu Landštejn, a že tím byly ze strany Vodovodu Landštejn splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

Přílohy dodatku č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu.

V Dačicích dne 27.10.2021.

Za Objednatele

Dobrovolný svazek obcí
„VODOVOD LANDŠTEJN“
 Krajčova 27/I., 380 01 Dačice
 IČO: 608 17 771 ③



Ing. Jiří Baštář, jednatel Vodovod Landštejn

Za Zhotovitele

SWIETELSKÝ
 s.r.o.
 Příspěvková organizace
 Oblastní Vodovodní síť Dačice
 ČR - 37 02 Panská B. 1000, Brno 602 00
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Martin Hondlík, ředitel oblasti
 zmocněnec na základě plné moci

ZMĚNOVÝ LIST – číslo 01

NÁZEV	Stavba:	Dačice – Přívodní vodovodní řad v sídlišti Červený Vrch		
	Objednatel:	DSO Vodovod Landštejn, Krajířova 27, 380 13 Dačice, IČ: 60817771		
	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035399		
	Dne:	27.10.2021		
POPIS	Název změny:	Přetřídění hornin a související úpravy prací.		
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel.		
	Důvod změny:	Oproti předpokladu PD jsou při realizaci stavby zjištěny vyšší třídy tvrdosti hornin, ve kterých se provádí řízení vrtání.		
	Popis změny:	Změna ceny díla je vyvolána prokazatelnými ztíženými podmínkami provádění řízeného vrtání v horninách s vyšší tvrdostí, zvýšením objemu zemních prací, zvýšením ploch opravy vozovek a doplněním vodovodních armatur, tvarovek, šoupátka a hydrantu.		
CENÁ	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel ve formě písemné – položkový rozpočet.		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	+ 944 975,49 Kč bez DPH		
	Snížení ceny díla – méněpráce:	-		
	Úprava smluvní ceny:	+ 944 975,49 Kč bez DPH		
LIŠT	Termín provedení změny:	10 /2021		
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nevzniká.		
	Vliv změny na stavební povolení:	Nevzniká – bude ověřeno v rámci skutečného provedení a kolaudačního řízení dokončené stavby.		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Vzniká – budou upraveny dodací lhůty.		
SOD	Změna stavby se stává součástí SOD po schválení tohoto změnového listu a uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet č. N22-018-0013 ze dne 21.10.2021.		
	Vypracoval:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 2x Objednatel a 1x TDO		
POTVRZENÍ	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.			
	<i>pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technického dozoru</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel	Martin Hondlík	27.10.2021	
	Objednatel	Ing. Jiří Baštář	27.10.2021	
	Autorský dozor projektanta	Ing. Tomáš Kokta	27.10.2021	
	Technický dozor objednatele	Josef Macháček	27.10.2021	

Dobrovolný svazek obcí
"VODOVOD LANDŠTEJN"
 Krajířova 27/1., 380 01 Dačice
 IČO: 608 17 771 ③

SWIETELSKY
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 ⑦



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tiskeno dne : 21.10.2021
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N22-018-0013 Dačice - Přívodní řad v sídlišti Červený Vrch

Vícepráce 1 Navýšení výkopů, přetřídění zemin, armatury

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
8 Potrubí					
2 899401112	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN SOUPAT	1,000KS		1 312,00	1 312,00
5 422007001	POKLOP SOUPATKOVÝ LIT NAD ZEM SOUPR	1,000KS		730,00	730,00
6 42291510	DESKA PODKLADOVÁ PRO POKLOPY VENTILOVÉ A ŠOUPÁTKOVÉ	1,010KS		259,00	261,59
7 899401113	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN HYDRANT	1,000KS		1 492,00	1 492,00
8 422007201	POKLOP HYDRANTOVÝ LIT NAD PODZ HYDR	1,000KS		4 962,00	4 962,00
9 42291515	DESKA PODKLADOVÁ PRO POKLOPY HYDRANTOVÉ	1,000KS		780,00	780,00
10 857242121	MTZ VODOV TVAR LITIN 10S PRIR DN 80	3,000KS		574,00	1 722,00
11 552557201	KOLENO PRIRUBOVÉ PATKA DN 80	1,010KS		1 295,00	1 307,95
12 552514100	Trouba litin TP DN80 L200	1,010KUS		1 710,00	1 727,10
13 857312121	MTZ VODOV TVAR LITIN 10S PRIR DN 150	-2,000KS		1 728,00	-3 456,00
14 425760281	PRIRUBOVÝ SPOJ JIŠTĚNÝ - LITINA 150/170	-2,020KS		6 624,00	-13 380,48
15 891241111	MTZ VODOV SOUPATEK A ZEM SOUPR DN 80	1,000KS		2 003,00	2 003,00
16 422000003	SOUPR. ZEMNÍ ŠOUP. DN 80 TELESKOP. 1,3-1,8 M	1,010KS		1 943,00	1 962,43
16 891311111	MTZ VODOV SOUPATEK A ZEM SOUPR DN 150	-1,000KS		3 778,00	-3 778,00
17 425400241	SOUPE E2 PRIRUBOVÉ KRATKE 80	1,010KS		7 679,00	7 755,79
19 422000002	SOUPATKO VODÁRENSKÉ KRÁTKÉ, DN 150, PN 1,6	-1,010KS		14 338,00	-14 481,38
20 422000000	SOUPR. ZEMNÍ ŠOUP. DN 150 TELESKOP. 1,3-1,8 M	-1,010KS		1 994,00	-2 013,94
21 891247111	MTZ HYDRANTU PODZEMNICH DN 80	1,000KS		741,00	741,00
22 422736321	HYDRANT PODZ PN 16 DN 80/1500mm 2CIN	1,010KS		21 059,00	21 269,59
23 998273101	PRESUN HMOT TROUBY LITIN OTEVR VYKOP	0,900T		782,00	703,80
24 552514110	Trouba litin TP DN 80 délka 300 mm	1,010KUS		1 880,00	1 898,80
25 857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	2,000kus		1 890,00	3 780,00
26 425761	Potrubní spojka jištěná proti posuvu WAGA DN 200	2,020kus		15 300,00	30 906,00
27 891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	1,000kus		3 994,00	3 994,00
28 422211200	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 200 mm	1,010KUS		23 000,00	23 230,00
29 422910800	souprava zemní pro šoupátka DN 200mm 1,3-1,8 mm	1,010kus		2 050,00	2 070,50
30 857354122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	1,000kus		2 560,00	2 560,00
31 552505200	T-kus přírubový DN 200/80 mm	1,000KUS		6 900,00	6 900,00
Potrubí CELKEM :					86 959,75

OP Přetřídění hornin na úseku 1

32 131201201	HLOUBENI JAM TR 3 ZAPAZ DO 100M3	-37,500M3		1 296,00	-48 600,00
33 131201209	PRIPL ZA LEPIVOST HL JAM TR 3 ZAPAZ	-7,500M3		71,00	-532,50

Přetřídění hornin na úseku 1 CELKEM : -49 132,50

P1-1 Nové výkopy na úseku 2

1 131453201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně v omezeném	80,900m3		1 920,00	155 328,00
2 132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 str	45,300m3		445,00	20 158,50
3 132451254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 str	45,300m3		724,00	32 797,20
34 131301201	HLOUBENI JAM TR 4 ZAPAZ DO 100M3	43,400M3		1 700,00	73 780,00
35 131301208	PRIPL ZA KORENY HL JAM TR 4 ZAPAZ	8,680M3		18,00	156,24
36 161101101	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M	117,100M3		216,00	25 293,60
37 162401102	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 2000M 1-4	28,200M3		102,00	2 876,40
38 171201201	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU	28,200M3		17,00	479,40
39 175101101	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY	7,200M3		326,00	2 347,20
40 174101101	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU	309,500M3		221,00	68 399,50



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Strana : 2
Tištěno dne : 21.10.2021
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N22-018-0013 Dačice - Přívodní řad v sídlišti Červený Vrch

41	113107023	ODSTR PODKLADU 50M2 KAM DRC TL 30CM	70,000M2	2 168,00	151 760,00
42	113107042	ODSTR PODKLADU 50M2 ZIVIC TL 10CM	70,000M2	770,00	53 900,00
43	566903111	VYSPRAV PODKL PO PREKOP KAM HRUB DRC	28,000T	572,00	16 016,00
44	572952111	VYSPR KRYTU PO PREKOP ASF BET AC 5CM	140,000M2	443,00	62 020,00
49	919735112	REZANI STAVAJ ZIVIC KRYTU TL 5-10CM	172,000M	82,00	14 104,00
50	979082213	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	12,600T	84,00	1 058,40
51	979082219	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM-	50,400T	9,00	453,60
52	171201203	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN	28,200M3	195,00	5 499,00
53	979081136	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE	12,600T	648,00	8 164,80
54	998273101	PRESUN HMOT TROUBY LITIN OTEVR VYKOP	28,000T	782,00	21 896,00

Nové výkopy na úseku 2 CELKEM : 716 487,84

P2 Zvýšení JC protlaku za tř. 5

47	871990001rozdíl	BEZVÝKOPOVÁ POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150 - MIKRIOTUNELÁŽ (navýšení za horninu 5)	453,800M	542,00	245 959,60
----	-----------------	--	----------	--------	------------

Zvýšení JC protlaku za tř. 5 CELKEM : 245 959,60

oddíl 8 Potrubí:

45	857311121	MTZ VODOV TVAR LITIN 10S HRDL DN 150	4,000KS	1 863,00	7 452,00
46	425797491	SPOJKA MULTITOLERANČNÍ JIŠTĚNÁ 150 (155-192)	4,040KS	11 345,00	45 833,80
48	871990001	BEZVÝKOPOVÁ POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150 - MIKRIOTUNELÁŽ	-76,200M	1 425,00	-108 585,00

Potrubí: CELKEM : -55 299,20

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	944 975,49
	21,00	198 444,85	Odbytová cena s DPH :	1 143 420,34

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

SWIETELSKY
IČO: 608 17 771
Krajčova 27/I., 380 01 Dačice
Tel: 377 342 111
Fax: 377 342 112
E-mail: info@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Dobrovolný svazek obcí
"VODOVOD LANDŠTEJN"
Krajčova 27/I., 380 01 Dačice
IČO: 608 17 771