

Stavba: <div style="text-align: center;"> Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic </div>			
Změnový list č.2			
Změnu uplatňuje:		Město Dačice - investor	
Popis a důvod změny:		Záměna kamenné rovinaniny za pohoz z lomového kameniva	
		V projektové dokumentaci je navržena rovinanina z lomového kameniva jako forma opevnění nových hrází. Zhotovitel po dohodě s objednatelem provede namísto rovinaniny z lomového kameniva pohoz z lomového kameniva. Kamenivo bude překryto vrstvou z drceného kameniva fr. 63/125.	
Technické řešení změny:		Provedení pohozu z lomového kameniva s překrytím vrstvou drceného kameniva fr. 63/125.	
Dokumentace / přílohy:		rozpočet	
Cenová kalkulace/ přílohy:		- 55 404,63 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:		ano	
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram: ne	
		Dopad do konečného termínu: ne	
		Seznam příloh: položkový rozpočet změny	
Vyjádření projektanta:		<div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div>	
		<div>Ing. Zdeněk Hejtmán</div>	
Vyjádření TDI:		<div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div>	
		<div>Ing. Zdeněk Hejtmán</div>	
Vyjádření zhotovitele:		<div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div>	
		<div>Zdeněk Koranda</div>	
Vyjádření objednatele:		<div>dne:</div> <div>Jméno:</div> <div>podpis:</div>	
		<div>Ing. Karel Macků</div>	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;"> Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic </div>			
Změnový list č.3			
Změnu uplatňuje:		Město Dačice - investor	
Popis a důvod změny:		Odbahnění manipulačního prostoru před hrázemi V rámci provádění prací na zhotovení nových těles hrází bylo zjištěno větší množství sedimentu v rybnících, než jaké předpokládala projektová dokumentace. Vlivem této skutečnosti je nutné provést odbahnění manipulačního prostoru tak, aby bylo možné provést nová tělesa hrází.	
Technické řešení změny:		Odbahnění rybníku v předepsaném rozsahu za účelem vytvoření manipulačního prostoru.	
Dokumentace / přílohy:		rozpočet	
Cenová kalkulace/ přílohy:		1 006 533,28 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:		ano	
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: položkový rozpočet změny	
Vyjádření projektanta:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div>	
Vyjádření TDI:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno: Ing. Zdeněk Hejtman</div> <div>podpis:</div> </div>	
Vyjádření zhotovitele:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno: Zdeněk Koranda</div> <div>podpis:</div> </div>	
Vyjádření objednatele:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>Jméno: Ing. Karel Macků</div> <div>podpis:</div> </div>	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.