

### DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 12.11.2021

(dále jen „**Dodatek**“)

#### SMLUVNÍ STRANY

##### **Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek**

se sídlem: Krajčířova 27, 380 01 Dačice  
IČO: 60816180  
DIČ: CZ60816180  
Zastoupen: Ing. Karlem Macků, předsedou představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

##### **DAICH spol. s r.o.,**

se sídlem: Železná 366, Čekanice, 390 02 Tábor  
IČO: 42407559  
DIČ: CZ 42407559  
zastoupen: Tomášem Křížkem, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 429

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(„**Objednatel**“ a „**Zhotovitel**“ budou dále označovány jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

#### PREAMBULE:

- A) Smluvní strany uzavřely dne 12. listopadu 2021 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele zhotovení Díla a závazek Objednatele řádně a včas provedené Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli Cenu Díla. Smlouva byla následně změněna Dodatkem č. 1 ze dne 29. dubna 2022 a Dodatkem č. 2 ze dne 19. května 2022.

- B) V průběhu provádění Díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívající v potřebě zvýšení výměr u některých položek rozpočtu a snížení výměr u jiných položek rozpočtu, jak je detailně popsáno v jednotlivých změnových listech č. 6 až 9 přiložených v příloze č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Změna Rozsahu Prací**“), které měly vliv na Cenu Díla.
- C) K předání Zhotovitelem Objednateli a k Převzetí Díla Objednatelem dle článku 6.1 Smlouvy došlo dne 15.7.2022, tedy po termínu stanoveném ve Smlouvě (ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy) jako nejzazší termín k Převzetí Díla, přičemž Zhotovitel k dnešnímu dni stále Objednateli nepředal Bankovní záruku dle článku 11.5. Smlouvy.
- D) Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, a to za podmínek sjednaných níže;

## 1. ZMĚNA CENY DÍLA

### 1.1 Cena za Změnu Rozsahu Prací

Cena za Změnu Rozsahu Prací byla Smluvními stranami stanovena v souladu se Smlouvou soupisem víceprací a méněprací obsažených ve změnových listech č. 6 – 9 tvořících přílohu č. 1 tohoto Dodatku, přičemž v důsledku Změny Rozsahu Prací dojde ke snížení Ceny Díla o celkovou částku **70.730,99 Kč** (slovy: *sedmdesát tisíc sedm set třicet korun českých a devadesát devět haléřů*) bez DPH (dále jen „**Cena za Změnu Rozsahu Prací**“).

### 1.2 Změna Ceny Díla

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že dojde ke snížení původně sjednané Ceny Díla (ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě) o Cenu za Změnu Rozsahu Prací, a nová souhrnná Cena za Dílo tak činí celkem **29.073.803,12 Kč** (slovy: *dvacet devět milionů sedmdesát tři tisíc osm set tři koruny české a dvanáct haléřů*) bez DPH.

## 2. PŘEVZETÍ DÍLA

### 2.1 Prodlení Zhotovitele s předáním Díla

Nejzazší datum pro předání Díla Zhotovitelem a pro Převzetí Díla Objednatelem bylo Smlouvou, respektive jejím Dodatkem č.2, stanoveno na 26. června 2022. K předání Díla Zhotovitelem a Převzetí Díla Objednatelem však došlo až dne 15. července 2022, o čemž byl téhož dne řádně sepsán předávací protokol v souladu s článkem 6.2 Smlouvy. Zhotovitel tak byl celkem 19 dní v prodlení s předáním Díla dle článku 6.1 Smlouvy (dále jen „**Prodlení**“).

### 2.2 Smluvní pokuta za Prodlení s předáním Díla

V článku 16.1.1. si Smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla (celkem 29.073.803,12 Kč) za každý i započatý den prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle článku 5.2 Smlouvy. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel byl v Prodlení

s předáním Díla Objednateli o 19 dní, Smluvní strany shodně prohlašují, že výše smluvní pokuty, kterou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli v souvislosti s Prodlením, činí celkem částku 1.102.000,- Kč (slovy: *jeden milion sto dva tisíce korun českých*) (dále jen „**Smluvní Pokuta**“).

### 2.3 Uhrazení Smluvní Pokuty

Pro účely splatnosti Smluvní Pokuty se tento Dodatek č. 3 považuje za písemnou výzvu Objednatele k zaplacení Smluvní Pokuty ve smyslu článku 16.2 Smlouvy.

Objednatel tedy má k dnešnímu dni za Zhotovitelem pohledávku ve výši Smluvní Pokuty. Zhotovitel má vůči Objednateli pohledávku ve výši 7.829.341,38 Kč (slovy: *sedm milionů osm set dvacet devět tisíc tři sta čtyřicet jedna koruna česká a třicet osm haléřů*) jako část platby z Ceny Díla vyfakturované fakturou č. 22210047, ze dne 5. srpna 2022 (dále jen „**Faktura**“).

Smluvní strany se dohodly, že tímto započítávají své v tomto článku uvedené vzájemné pohledávky a ty zanikají v rozsahu, v jakém se kryjí. Objednatel uhradí Zhotoviteli zbylou pohledávku z Faktury v souladu se Smlouvou.

## 3. **PŘEDLOŽENÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY**

### 3.1 Předložení Bankovní Záruky

Smluvní strany se v čl. 11.5 Smlouvy dohodly, že Zhotovitel nejpozději čtrnáct (14) dnů před Dnem Převzetí Díla předloží Objednateli originál Bankovní záruky. Smluvní strany se v tomto Dodatku č. 3 nově dohodly, že lhůta Zhotovitele pro splnění povinnosti předložit originál Bankovní Záruky Objednateli stanovená v článku 11.5. Smlouvy se mění tak, že Zhotovitel předloží originál Bankovní Záruky Objednateli do **16. září 2022**.

Současně se Smluvní strany dohodly, že Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zadržetí části plateb dle Smlouvy až do výše Bankovní záruky do doby, než mu bude řádně vystavená Bankovní záruka Zhotovitelem předložena.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že ostatní ujednání článku 11.5 Smlouvy zůstávají i nadále beze změn.

## 4. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### 4.1 Platnost a účinnost

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

### 4.2 Definice

Pokud tento Dodatek nestanoví jinak, veškeré definované pojmy použité v tomto Dodatku mají význam jim určený Smlouvou.

4.3 Změna Smlouvy

Ustanovení a podmínky Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají beze změny, a tedy jsou nadále v plné platnosti a účinnosti.

4.4 Stejnopisy

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá ze Smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.

4.5 Přílohy

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1    Změnové listy č. 6 – 9

**Sdružení pro likvidaci komunálního  
odpadu Borek**

**DAICH spol. s r.o.**

---

Jméno: Ing. Karel Macků  
Funkce: předseda představenstva  
Datum:

Jméno: Tomáš Křížek  
Funkce: jednatel  
Datum: