

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 1 3 . 5 . 2 0 2 4

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Obec Staré Hobzí**

Sídlo:	Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí
Zastoupený:	Ing. Milanem Čermákem, starostou obce
IČO:	00 24 74 81
DIČ:	CZ 00 24 74 81
Peněžní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	603 170 359/0800
Datová schránka:	py3b78t
Číslo smlouvy:	D 01/2024

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Milan Čermák, starosta obce, tel. +420 724 195 003

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a provádění stavby:

Ing. Milan Čermák, starosta obce, tel. +420 724 195 003

Miroslav Štefl, zastupitel obce

Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka:

Ing. Pavel Beran, +420 774 618 467

2. Zhotovitel: **LPJStav s.r.o.**

Sídlo:	Horní Bolíkov 2, 378 53 Studená
Zapsána v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 31998 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích	
Osoba s oprávněním jednat:	Lukáš Jebavý, jednatel
IČO:	143 63 216
DIČ:	CZ 14 36 32 16
Peněžní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	61 62 88 43 79 / 0800
Č. sml. zhotovitele :	01/2023
Datová schránka	rm7repc

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Lukáš Jebavý, tel. +420 608 282 022

Petr Jebavý, tel.+420 777 032 422

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Lukáš Jebavý, tel. +420 608 282 022

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.):

Ing. Martin Růžička, CSc., tel. 604 171 171

Zástupce stavbyvedoucího:

Lukáš Jebavý, tel. 608 282 022

(dále jen „**zhotovitel**“ či „**smluvní strana**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „**smluvní strany**“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit Smlouvu o dílo uzavřenou dne 13. 5. 2024, číslo smlouvy objednatele: D 01/2024, o provedení kompletního a funkčního díla – **Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce, část 1 – Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace** (dále jen jako „stavba“ či „dílo“), která byla uzavřena mezi objednatelem Obec Staré Hobzí a zhotovitelem LPJStav s.r.o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna lhůty plnění na základě skutečností zjištěných při provádění stavby. Před zahájením stavebních prací bylo zjištěno, že na pozemcích dotčených stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, jejich vlastníky vybudoval opěrnou zeď. Tato skutečnost si vyžádala změnu technického řešení v podobě úpravy trasy navržené kanalizační stoky, kanalizačních šachet a přípojky vodovodu, kterou musel vypracovat projektant stavby. Tato změna měla vliv na postup stavebních prací. Při provádění stavby byla dále objevena skrytá odlehčovací komora na kanalizaci, jejíž existence a poloha nebyla objednateli známa. Odlehčovací komora se nachází v nevyhovujícím technickém stavu a bude dle návrhu projektanta stavby, nahrazena novou. Z důvodu výše uvedených objektivních skutečností se zhotoviteli, s ohledem na nadcházejícího zimní období, prodlužuje lhůta plnění do 7. 1. 2025.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. **V článku 3. TERMÍNY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ se odst. 3.1 smlouvy mění tak, že odstavec 3.1 nově zní:**
- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 7. 1. 2025.** Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku č. 1 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku. Datum podpisu se určuje z data připojených elektronických podpisů.
4. Obec Staré Hobzí potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem obce na jeho 15. zasedání konaném dne 12. 11. 2024 pod č. usnesení 5/15Z/2024 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva obce a tím byly ze strany obce Staré Hobzí splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 1 podepisují ve smyslu odst. 2 tohoto článku.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha je **Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2.**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Starém Hobzí

V Horním Bolíkově

.....
Ing. Milan Čermák

starosta obce

podepsáno elektronicky

.....
Lukáš Jebavý

jednatel

podepsáno elektronicky

Stavba:		
Veřejná zakázka Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce část 1 – Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace		
Změnový list č. 1		
Změnu uplatňuje:	Obec Staré Hobzí - investor	
Popis a důvod změny:	Dne 9. 9. 2024 při jednání na stavbě se zjistilo, že situace na pozemku par. č. 1/1 se změnila. Vlastník pozemek oplotil a vystavěl na něm opěrnou kamennou zeď. Na oploceném pozemku se nachází odlehčovací komora a kanalizační šachta. Skrz opěrnou zeď byla plánována původní trasa kanalizace a vodovodní přípojky. Z jednání vyplynulo, že vhodnější bude trasu kanalizace vodovodní přípojky změnit, aby se co nejméně zatěžovaly cizí pozemky. Z tohoto důvodu byly práce na stavbě kanalizace a vodovodní přípojky zastaveny do doby, než bude zpracována úprava projektové dokumentace. Zhotovitel obdržel dokumentaci 20. 9. 2024.	
Technické řešení změny:	Projektant zpracoval novou projektovou dokumentaci s upravenými trasami kanalizace a vodovodní přípojky. Vodovodní přípojka je vedena z křižovatky na pozemku parc. č. 3075/3 přes pozemky parc. č. 3050/1, 1/19, 1/5, 1/25, 1/20 na pozemek 1/27. Změny kanalizace: stoka "A" v úseku je Š14 - Š13 zrušena a je vedena směrem Š14 - Š18. V souladu s čl. 20 písm. a) Zadávací dokumentace, na kterou smlouva o dílo odkazuje, a v souladu s odst. 3.4 a 5.14 smlouvy o dílo bude dodatkem ke smlouvě o dílo sjednáno prodloužení lhůty plnění o stejný počet dnů, tj. o 11 dnů, tj. do 26. 11. 2024.	
Dokumentace / přílohy:		
Cenová kalkulace/ přílohy:	0	
Dopad do smluvní ceny:	ne	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ano Dopad do konečného termínu: ano 11 dní Seznam příloh: 0	
Vyjádření TDI:	Souhlasím	
	dne:	jméno: Ing. Pavel Beran podpis:
Vyjádření zhotovitele:	Souhlasím	
	dne:	jméno: Lukáš Jebavý podpis:
Vyjádření objednatele:	Souhlasím	
	dne:	Jméno: Ing. Milan Čermák podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: Veřejná zakázka Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce část 1 – Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace			
Změnový list č .2			
Změnu uplatňuje:		Obec Staré Hobzí - investor	
Popis a důvod změny:		Dne 8. 11. 2024 při kontrolním dni zhotovitel nahlásil, že objevil skrytou odlehčovací komoru OK1, která je v nevyhovujícím stavu a je potřeba nahradit ji novou. Navazující práce proto byly pozastaveny.	
Technické řešení změny:		Projektant navrhl konstrukci nové odlehčovací komory. Zhotovitel obdržel výkres OK1 dne 12. 11. 2024 a zadal jí do výroby. Dle objednávky sjednané s výrobcem je doba výroby 4 týdny. Doba potřebná pro instalaci OK1 a na to navazující práce, které nyní nebylo možné provést, činí 2 týdny. V souladu s čl. 20 písm. a) Zadávací dokumentace, na kterou smlouva o dílo odkazuje, a v souladu s odst. 3.4 a 5.14 smlouvy o dílo bude dodatkem ke smlouvě o dílo sjednáno prodloužení lhůty plnění o stejný počet dnů, tj. o 6 týdnů. V návaznosti na změnu dle ZL č. 1 se tak jedná o prodloužení lhůty plnění do 7. 1. 2025.	
Dokumentace / přílohy:			
Cenová kalkulace/ přílohy:		0	
Dopad do smluvní ceny:		ne	
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram: ano Dopad do konečného termínu: ano - 6 týdnů Seznam příloh: 0	
Vyjádření TDI:		Souhlasím	
		dne: jméno: Ing. Pavel Beran	podpis:
Vyjádření zhotovitele:		Souhlasím	
		dne: jméno: Lukáš Jebavý	podpis:
Vyjádření objednatele:		Souhlasím	
		dne: Jméno: Ing. Milan Čermák	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedeně smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.