

Stavba:

**Veřejná zakázka: Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce,
část 1 - Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace**

Změnový list č. 3

Změnu uplatňuje:	Obec Staré Hobzí - investor		
Popis a důvod změny:	PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO ČOV		
	V projektové dokumentaci bylo uvažováno s opravou vodovodní přípojky pro ČOV ve stávající trase. Při provádění stavebních prací však bylo zjištěno, že vodovodní přípojka je vedena přes soukromé nepřístupné pozemky u RD č. p. 165. Po dohodě s investorem bude nová vodovodní přípojka vedena v souběhu s upravenou trasou kanalizační stoky "A" a bude napojena na vodovodní řad na veřejném prostranství u lihovaru. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ.		
Technické řešení změny:	Provedení vodovodní přípojky na veřejném prostranství. Trasa vodovodní přípojky bude kopírovat trasu nové kanalizační stoky "A".		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet, upravený situační výkres		
Cenová kalkulace/ přílohy:	48 729,04 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ANO		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE
	Dopad do konečného termínu:		ANO (viz dodatek č. 1 SoD)
	Seznam příloh:		Položkový rozpočet změny
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Igor Kibrik	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Pavel Beran	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Lukáš Jebavý	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Milan Čermák	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku č. 2 a strany toto berou na vědomí.

Stavba:

**Veřejná zakázka: Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce,
část 1 - Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace**

Změnový list č . 4

Změnu uplatňuje:	Obec Staré Hobzí - investor		
Popis a důvod změny:	ZMĚNY V KANALIZAČNÍM ŘADU		
	<p>Jedná se o změny vyvstálé při provádění navržené obnovy kanalizačního řadu. Trasa navržených stok musela být upravena z důvodu objevení stok a přípojek v rámci výkopových prací, jejichž poloha nebyla předem známa, a které tak nebyly zohledněny v dokumentaci. S tím souvisí změna umístění některých šachet, přičemž jednotlivé šachty bylo nutné dodat v jiném provedení a některé šachty nebyly provedeny vůbec (zjednodušení technického řešení). Změnou trasy nového řadu se mění délky jednotlivých stok. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ.</p> <p>Dále nebyla po dohodě provedena obnova stoky A2. Na stoku je nově napojen pouze objekt lihovaru, jedná se tedy o přípojek. Investor dále nepožaduje opravu povrchu komunikací v navrženém rozsahu. Oprava povrchu bude řešena v rámci samostatné akce. Celková hodnota méněprací obou těchto změn činí 193 804,04 Kč bez DPH, tj. 9,69 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Je proto možno považovat je za změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ.</p>		
Technické řešení změny:	Provedení nových kanalizačních stok v novém směrovém uspořádání, přizpůsobení technického provedení kanalizačních šachet a připojení zastižených stok a přípojek na nový řad. Neprovedení některých šachet a stok. Neprovedení opravy asfaltových povrchů.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	44 349,36 Kč bez DPH (změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ: -193 804,04 Kč; změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ: 238 153,40 Kč)		
Dopad do smluvní ceny:	ANO		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	ANO (viz dodatek č. 1 SoD)	
	Seznam příloh:	Položkový rozpočet změny	
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Igor Kibrik	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Pavel Beran	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Lukáš Jebavý	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Milan Čermák	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku č. 2 a strany toto berou na vědomí.

Stavba: Veřejná zakázka: Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce, část 1 - Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace			
Změnový list č . 5			
Změnu uplatňuje:		Obec Staré Hobzí - investor	
Popis a důvod změny:		ODLEHČOVACÍ KOMORA	
		Při provádění výkopových prací byla objevena další odlehčovací komora, jejíž existence a poloha nebyla objednateli známa. Na základě projednání s projektantem stavby bylo rozhodnuto, že obě původní odlehčovací komory budou vybourány a v místě nově zjištěné OK bude vybudována nová OK.	
Technické řešení změny:		Dodávka a montáž nové odlehčovací komory v podobě kruhové prefabrikované šachty DN 2000 mm s přepadem do odlehčovací stoky. Vybourání stávajících odlehčovacích komor.	
Dokumentace / přílohy:		rozpočet, výkres nové odlehčovací komory	
Cenová kalkulace/ přílohy:		202 642,00 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:		ANO	
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram: NE	
		Dopad do konečného termínu: ANO (viz dodatek č. 1 SoD)	
		Seznam příloh: Položkový rozpočet změny	
Vyjádření projektanta:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div>	
		Ing. Igor Kibrik	
Vyjádření TDI:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div>	
		Ing. Pavel Beran	
Vyjádření zhotovitele:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div>	
		Lukáš Jebavý	
Vyjádření objednatele:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>Jméno:</div> <div>podpis:</div> </div>	
		Ing. Milan Čermák	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku č. 2 a strany toto berou na vědomí.

Stavba: Veřejná zakázka: Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce, část 1 - Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace			
Změnový list č . 6			
Změnu uplatňuje:		Obec Staré Hobzí - investor	
Popis a důvod změny:		TERÉNNÍ ÚPRAVY PO DOKONČENÍ KANALIZACE	
		Osazení nové odlehčovací komory v místě zrušené OK č. 2 a provedení nové kanalizační stoky v areálu ČOV si vyžádalo provedení rozsáhlejších terénních úprav. Stávající niveletu terénu je nutné navýšit, aby bylo zajištěno dostatečné krytí kanalizace. Současně je nutné provést modelaci terénu okolo odlehčovací komory. Úprava terénu bude provedena dovezenou zeminou z důvodu jejího nedostatku v místě stavby. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
Technické řešení změny:		Zhotovitel provede navýšení nivelety terénu v místě nově provedené kanalizační stoky v areálu ČOV. Současně provede modelaci terénu okolo objektu odlehčovací komory. Zeminu potřebnou k terénním úpravám zajistí zhotovitel z vlastních zásob.	
Dokumentace / přílohy:		rozpočet	
Cenová kalkulace/ přílohy:		39 498,60 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:		ANO	
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram: NE	
		Dopad do konečného termínu: ANO (viz dodatek č. 1 SoD)	
		Seznam příloh: Položkový rozpočet změny	
Vyjádření projektanta:		dne:	
		jméno: Ing. Igor Kibrik	podpis:
Vyjádření TDI:		dne:	
		jméno: Ing. Pavel Beran	podpis:
Vyjádření zhotovitele:		dne:	
		jméno: Lukáš Jebavý	podpis:
Vyjádření objednatele:		dne:	
		jméno: Ing. Milan Čermák	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku č. 2 a strany toto berou na vědomí.