

**Veřejná zakázka: Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce
část 2 – ČOV, posílení stávající přípojky NN pro ČOV a provozní soubory (technologické části)**

Změnový list č . 3

Změnu uplatňuje:	Obec Staré Hobzí - investor		
Popis a důvod změny:	Objekt hrubého předčištění		
	V soupisu prací nebyla zahrnuta položka zpracování dílenské dokumentace ŽB monolitických konstrukcí nezbytná pro určení přesného výkazu výztuže a statického posouzení monolitických konstrukcí. Z tohoto statického výpočtu vzešel přesný výkaz výztuže, tedy tonáž, jež byla potřeba pro provedení monolitických konstrukcí objektů hrubého předčištění - výsledná tonáž se od předpokladu uvedeného v soupisu prací lišila. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	15 401,21 Kč		
Dopad do smluvní ceny:	ANO		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE
	Dopad do konečného termínu:		NE
	Seznam příloh:		Položkový rozpočet změny
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Igor Kibrik	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Pavel Beran	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Vladan Nesiba	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Milan Čermák	podpis:

Strany berou na vědomí, že tento změnový list se jeho podpisem stává podkladem pro změnu příslušné smlouvy o dílo.