

D O D A T E K Č . 2

S M L O U V Y O D Í L O
U Z A V Ě R E N É D N E 1 2 . 7 . 2 0 2 4

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Obec Staré Hobzí**

Sídlo: Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí
Zastoupený: Ing. Milanem Čermákem, starostou obce
IČO: 00247481
DIČ: CZ00247481
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 603170359/0800
Datová schránka: py3b78t
Číslo smlouvy: D 02/2024

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Milan Čermák, starosta obce, tel. +420 724 195 003

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a provádění stavby:

Ing. Milan Čermák, starosta obce, tel. +420 724 195 003

Miroslav Štefl, zastupitel obce

Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka:

Ing. Pavel Beran, +420 774 618 467

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

2. Zhotovitel: **BaN STAV s.r.o.**

Sídlo: V Ráji 154, 675 31 Jemnice
Zapsána v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 29556 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoba s oprávněním jednat: Vladan Nesiba, jednatel
IČO: 25515683
DIČ: CZ25515683
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 6686000247/0100
Č. sml. zhotovitele: 2024/02
Datová schránka: cfxnizs

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Vladan Nesiba, tel. +420 603 818 459

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla:

Vladan Nesiba, tel. +420 603 818 459

Ing. Josef Doležal, tel. +420 604 285 729

Stavbyvedoucí:

Ing. Josef Doležal, tel. +420 604 285 729

Ing. Martin Halámek, tel. +420 777 900 708

Zástupce stavbyvedoucího:

Vladan Nesiba, tel. +420 603 818 459

Ing. Vladimír Fabián, tel. +420 777 900 715

(dále jen „**zhotovitel**“ či „**smluvní strana**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „**smluvní strany**“)

II. ÚČEL DODATKU A JEHO ODŮVODNĚNÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 rozhodly změnit smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení kompletního a funkčního díla **Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce, část 2 – ČOV, posílení stávající přípojky NN pro ČOV a provozní soubory (technologické části)** (dále jen jako „stavba“ či „dílo“), která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem dne 12. 7. 2024, číslo smlouvy objednatele: D 02/2024 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na základě okolností zjištěných při provádění stavby a které nebyly realizovány částečně či vůbec – při provádění díla byly zjištěny odlišné geologické poměry pro založení dosazovací nádrže oproti předpokladu uvedenému v projektové dokumentaci (viz Změnový list č. 14). Smluvní strany se dohodly, že předmětná změna nemá vliv na sjednanou cenu díla.
S ohledem na rozsah této změny a rozsah předchozích změn dle Změnových listů č. 1 až 12, jež byly předmětem dodatku č. 1 smlouvy, se jedná o změnu dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tj. nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dále změna lhůty plnění na základě skutečností zjištěných při provádění stavby.
Doba nezbytná pro provedení založení dosazovací nádrže při odlišných geologických poměrech dle předchozího odstavce byla dle stavebního deníku delší o 6 dnů (viz Změnový list č. 14).
V průběhu provádění díla byly opakovaně zjištěny vady projektové dokumentace, jejichž odstranění trvalo celkem 42 dnů (viz Změnový list č. 13). V rámci plnění smlouvy o dílo je na předání takové projektové dokumentace zatížené vadami objednatelem zhotoviteli nutno nahlížet jako na neposkytnutí řádné součinnosti objednatele zhotoviteli k provedení díla (objednatel nebyl schopen poskytnout zhotoviteli projektovou dokumentaci, dle které by bylo možné příslušnou část díla řádně a včas realizovat). Dobu nutnou pro odstranění vad projektové dokumentace proto nelze přičítat k tíži zhotovitele.
Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu s ust. čl. 20 písm. a) Výzvy k podání nabídek, na které odkazuje čl. 2 odst. 2.1 odrážka první smlouvy, dohodly na prodloužení lhůty plnění celkem o 48 dnů, tj. do 29. 8. 2025.
S ohledem na charakter změn dle tohoto odst. 3 (jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky), se jedná o změnu dle § 222 odst. 6 zákona, tj. nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se odst. 2.1 smlouvy mění tak, že za text poslední odrážky odstavce:

- změnovými listy č. 1 až 12, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako jeho příloha a které obsahují soupisy položek, které bylo nutné realizovat na základě okolností zjištěných při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo nebyly realizovány vůbec.

se doplňuje nová odrážka s textem:

- **změnovým listem č. 14, který je nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo jako jeho příloha a který obsahuje soupis položek, které bylo nutné realizovat na základě okolností zjištěných při provádění stavby a které byly realizovány částečně nebo nebyly realizovány vůbec.**

2. V článku 3. TERMÍNY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ se odst. 3.1 smlouvy mění tak, že odstavec 3.1 nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 29. 8. 2025. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku č. 2 podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku. Datum podpisu se určuje z data připojených elektronických podpisů.
4. Obec Staré Hobzí potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Zastupitelstvem obce na jeho 22. zasedání konaném dne 9. 7. 2025 pod č. usnesení 3/22Z/2025 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva obce a tím byly ze strany obce Staré Hobzí splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 2 podepisují ve smyslu odst. 2 tohoto článku.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako jeho příloha jsou **Změnové listy č. 13 až 14.**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Starém Hobzí

V Jemnici

.....
Ing. Milan Čermák
starosta obce
podepsáno elektronicky

.....
Vladan Nesiba
jednatel
podepsáno elektronicky