

**Veřejná zakázka: Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce
část 2 – ČOV, posílení stávající přípojky NN pro ČOV a provozní soubory (technologické
části)**

Změnový list č. 13

Změnu uplatňuje:	Zhotovitel								
Popis a důvod změny:	<p>V průběhu provádění díla byly opakovaně zjištěny vady projektové dokumentace. V rámci plnění smlouvy o dílo je na předání takové PD zatížené vadami objednatel zhotoviteli nutno nahlížet jako na neposkytnutí řádné součinnosti objednatele zhotoviteli k provedení díla (objednatel nebyl schopen poskytnout zhotoviteli projektovou dokumentaci, dle které by bylo možné příslušnou část díla řádně a včas realizovat). Doba nutnou pro odstranění vad PD proto nelze přičítat k tíži zhotovitele.</p> <p>Jednalo se o následující vady PD:</p> <p>1) Chyby v osazení objektů ČOV do terénu a chybějící podélné profily potrubí Na KD č. 3 dne 3. 3. 2025 zhotovitel předal soupis vad projektové dokumentace. Na KD č. 5 dne 17. 3. 2025 byla zhotoviteli předána PD s odstraněnými vadami. Odstranění vad PD činilo 14 dnů.</p> <p>2) Projekt zpevněných ploch a odvodnění území Na KD č. 5 dne 17. 3. 2025 byl projektant vyzván k přepracování výkresu zpevněných ploch areálu ČOV z důvodu, že stávající PD obsahuje vady. Přepracovaná PD pro tuto část stavby byla předána zhotoviteli dne 14. 4. 2025. Odstranění vad PD činilo 28 dnů. Doba nezbytná k odstranění vad PD, tj. prodloužení objednatele v poskytnutí součinnosti k provádění díla, činí celkem 42 dnů. V souladu s čl. 20 písm. a) Zadávací dokumentace, na kterou smlouva o dílo odkazuje, bude dodatkem ke smlouvě o dílo sjednáno prodloužení lhůty plnění o stejný počet dnů, tj. o 6 dnů. V návaznosti na změnu dle ZL č. 14 se tak jedná o prodloužení lhůty plnění do 29. 8. 2025.</p>								
Dokumentace / přílohy:	ne								
Cenová kalkulace/ přílohy:	0								
Dopad do smluvní ceny:	ne								
Dopad do smluvních termínů:	<p>Vliv změny na harmonogram: ano</p> <p>Dopad do konečného termínu: ano, 42 dnů</p> <p>Seznam příloh: 0</p>								
Vyjádření projektanta:	<p>Se změnou souhlasím</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">dne:</td><td style="width: 33%;">jméno:</td><td style="width: 34%;">podpis:</td></tr> <tr> <td></td><td>Ing. Josef Smažík</td><td></td></tr> </table>			dne:	jméno:	podpis:		Ing. Josef Smažík	
dne:	jméno:	podpis:							
	Ing. Josef Smažík								
Vyjádření TDI:	<p>Se změnou souhlasím</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">dne:</td><td style="width: 33%;">jméno:</td><td style="width: 34%;">podpis:</td></tr> <tr> <td></td><td>Ing. Pavel Beran</td><td></td></tr> </table>			dne:	jméno:	podpis:		Ing. Pavel Beran	
dne:	jméno:	podpis:							
	Ing. Pavel Beran								
Vyjádření zhotovitele:	<p>Se změnou souhlasím</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">dne:</td><td style="width: 33%;">jméno:</td><td style="width: 34%;">podpis:</td></tr> <tr> <td></td><td>Vladan Nesiba</td><td></td></tr> </table>			dne:	jméno:	podpis:		Vladan Nesiba	
dne:	jméno:	podpis:							
	Vladan Nesiba								
Vyjádření objednatele:	<p>Se změnou souhlasím</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">dne:</td><td style="width: 33%;">Jméno:</td><td style="width: 34%;">podpis:</td></tr> <tr> <td></td><td>Ing. Milan Čermák</td><td></td></tr> </table>			dne:	Jméno:	podpis:		Ing. Milan Čermák	
dne:	Jméno:	podpis:							
	Ing. Milan Čermák								

**Veřejná zakázka: Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce
část 2 – ČOV, posílení stávající přípojky NN pro ČOV a provozní soubory (technologické
části)**

Změnový list č .14

Změnu uplatňuje:	Zhotovitel								
Popis a důvod změny:	<p>Během provádění díla byly zjištěny odlišné geologické poměry pro založení dosazovací nádrže oproti předpokladu uvedenému v PD (skalní podloží třídy 4 dle ČSN 73 3050 oproti v projektové dokumentaci uvažované třídě těžitelnosti 3), přičemž dle stavebního deníku probíhalo založení nádrže od 30. 4. 2025 do 13. 5. 2025, tj. o 6 dnů déle, než činila původně uvažovaná doba.</p> <p>V souladu s čl. 20 písm. a) Zadávací dokumentace, na kterou smlouva o dílo odkazuje, bude dodatkem ke smlouvě o dílo sjednáno prodloužení lhůty plnění o stejný počet dnů, tj. o 6 dnů. V návaznosti na změnu dle ZL č. 13 se tak jedná o prodloužení lhůty plnění do 29. 8. 2025.</p>								
Technické řešení změny:	Oproti PD byla v místě dosazovací nádrže zjištěna vyšší mocnost těžko těžitelné horniny, což zpomalilo výkopové práce nádrže, jejíž komplikované založení v bezprostřední blízkosti šachet pomocí systémového rozpěrného pažení neumožňovalo provedení otevřeného výkopu.								
Dokumentace / přílohy:	ano								
Cenová kalkulace/ přílohy:	1								
Dopad do smluvní ceny:	ne								
Dopad do smluvních termínů:	<p>Vliv změny na harmonogram: ano</p> <p>Dopad do konečného termínu: ano, 6 dnů</p> <p>Seznam příloh: změnový rozpočet</p>								
Vyjádření projektanta:	<p>Se změnou souhlasím</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">dne:</td><td style="width: 33%;">jméno:</td><td style="width: 33%;">podpis:</td></tr> <tr> <td></td><td>Ing. Josef Smažík</td><td></td></tr> </table>			dne:	jméno:	podpis:		Ing. Josef Smažík	
dne:	jméno:	podpis:							
	Ing. Josef Smažík								
Vyjádření TDI:	<p>Se změnou souhlasím</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">dne:</td><td style="width: 33%;">jméno:</td><td style="width: 33%;">podpis:</td></tr> <tr> <td></td><td>Ing. Pavel Beran</td><td></td></tr> </table>			dne:	jméno:	podpis:		Ing. Pavel Beran	
dne:	jméno:	podpis:							
	Ing. Pavel Beran								
Vyjádření zhotovitele:	<p>Se změnou souhlasím</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">dne:</td><td style="width: 33%;">jméno:</td><td style="width: 33%;">podpis:</td></tr> <tr> <td></td><td>Vladan Nesiba</td><td></td></tr> </table>			dne:	jméno:	podpis:		Vladan Nesiba	
dne:	jméno:	podpis:							
	Vladan Nesiba								
Vyjádření objednatele:	<p>Se změnou souhlasím</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">dne:</td><td style="width: 33%;">Jméno:</td><td style="width: 33%;">podpis:</td></tr> <tr> <td></td><td>Ing. Milan Čermák</td><td></td></tr> </table>			dne:	Jméno:	podpis:		Ing. Milan Čermák	
dne:	Jméno:	podpis:							
	Ing. Milan Čermák								

Strany berou na vědomí, že tento změnový list se jeho podpisem stává podkladem pro změnu příslušné smlouvy o dílo.