

**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
ZE DNE 3. 11. 2020**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Dačice

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800
jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

AS PROJECT CZ s.r.o.

sídlo: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
IČO: 260 95 254
DIČ: CZ26095254
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 78-1427430207/0100
jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo ze 3. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“), o provedení **kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO“** ve stupních: **dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení (dále též „DUR + DSP“), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS + ZDS“)**, která byla uzavřena mezi objednatelem Město Dačice a zhotovitelem AS PROJECT CZ s.r.o.

Předmětem tohoto dodatku je úprava, vycházející z požadavku objednatele na odložení realizace části díla (DPS + ZDS) na dobu skutečné potřeby této dokumentace (event. by se DPS + ZDS vůbec nerealizovala). Požadavek vychází ze snahy objednatele ušetřit značné finanční prostředky za aktualizaci díla (aktualizace dokladové části dokumentace, soupisu prací, či úpravy dokumentace při event. změnách norem, stavebních a jiných předpisů apod.) v případě pozdější realizace, nebo v případě nemožnosti realizace stavby. Zhotovitel dle předběžné dohody s objednatelem již dříve pozastavil práce na díle, aby nevznikaly náklady na tuto část díla. Termín pro případnou realizaci části DPS + ZDS je dohodnut jako „plovoucí“ a podmíněný výzvou objednatele, kterou je objednatel oprávněn dát zhotoviteli v období od účinnosti Smlouvy o dílo do konce července 2023. Zhotovitel se zavazuje zhotovit část díla v rozsahu DPS + ZDS kdykoliv v období od účinnosti tohoto dodatku do konce července 2023 na písemnou výzvu objednatele, a to do čtyř měsíců po obdržení výzvy.

III.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly změnit následující článek smlouvy o dílo:

„Článek IV – Doba plnění se mění tak, že Článek IV nově zní:

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

DUR + DSP **do 30. 5. 2021,**
DPS + ZDS **do 16 týdnů od písemné výzvy objednatele, který je oprávněn tuto výzvu dát zhotoviteli během celého období od uzavření Smlouvy do konce července roku 2023.**

Smluvní strany si nadto sjednávají, že v případě, že objednatel nevyzve zhotovitele ke zhotovení DPS + ZDS do konce července roku 2023, mají obě smluvní strany za to, že ke zhotovení DPS + ZDS zhotovitelem podle Smlouvy nedojde vůbec a pro tento případ budou smluvní strany do budoucna vyrovnány a nebudou si z důvodu neprovedené části Díla týkající se zhotovení DPS + ZDS nic dlužit.“

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 85. schůzi konané dne 18. 8. 2021 pod č. usn. 1604/85/27/2021 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne **27. 08. 2021**

V Pelhřimově dne **27. 08. 2021**

.....
Za objednatele město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta



.....
Za zhotovitele AS PROJECT CZ s.r.o.
Ing. Jiří Žák, jednatel společnosti

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
PROJEKT s.r.o. : 565 326 870