

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.5.2022

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Vodovod Landštejn**
sídlo: Krajířova 27, 380 01 Dačice
IČO: 60817771
DIČ: CZ60817771
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Baštář, jednatel
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** **Společnost pro stavbu „Obnova části přívodního řadu Slavonice – Dačice, 3. etapa“**
vedoucí společnosti: **TB BUILDING s.r.o.**,
Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec,
IČO: 28066987
a člen společnosti: **VHS – Vodohospodářské stavby, s.r.o.**,
Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice,
IČO: 14499924
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Blábolil, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

2. Předmět díla dle dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 6.7.2021, a to úpravou předmětu díla na veřejnou zakázku
Obnova části přívodního vodovodního řadu Slavonice – Dačice, 3. etapa.
- 2.2. Změny díla spočívají zejména v provedení vzdušnickových šachet, protlaků, zamykacích spojů potrubí, kalníkového drénu, rozsahu zemních a lesních prací a náhrady škod na polních a lesních pozemcích.
- 2.3. Podrobný rozsah celé změny předmětu díla je blíže specifikován ve změnových rozpočtech č. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a a Změnovém listu č. 1, který byl odsouhlasen a podepsán zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele, autorským dozorem projektanta a technickým dozorem objednatele. Změnový list včetně změnových položkových rozpočtů, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.4. Výpočet hodnoty změny je proveden dle Speciální metodiky k zadávacím řízením „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ“, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR:
- | Změnový list č. 1-10 | Cena bez DPH | Hodnota změny | Změny celkem |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| rozšíření předmětu smlouvy | + 988 634,79 Kč | 988634,79 | |
| zúžení (redukce) předmětu smlouvy | - 1 196 462,06 Kč | 1196462,06 | |
| Hodnota změny celkem | | 2 185 096,85 | (8,72%) |

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného v souladu s ustanovením § 222 odstavce 4, zákona č. 134/2017 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Sjednaná změna ceny tímto dodatkem č. 1 nepřekročí sama ani ve spojení s jinými změnami 15 % původní sjednané smluvní ceny.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

- 3.1 Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatelům schváleného změnového listu č. 1.

Dodatkem č. 1 se cena díla mění a snižuje o: -75 757,88 Kč bez DPH

Tento dodatek mění smluvní rozpočet v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1. V souvislosti s úpravou a změnou předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše celkové ceny díla, která je nově sjednána takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	12 447 119,53 Kč bez DPH
<u>Vliv na změnu ceny dle dodatku č. 1</u>	<u>- 75 757,88 Kč bez DPH</u>
Cena za dílo bez DPH dle dodatku č. 1	12 371 361,65 Kč bez DPH
DPH 21 %	2 567 985,95 Kč
CENA DÍLA CELKEM dle dodatku č. 1	14 969 347,60 Kč včetně DPH
	(dále též „Cena za provedení díla“)

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.

Zhotovitel se zavazuje, že práce dle dodatku č. 1 řádně provede a předá objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění, zůstávají beze změny a tvoří s dodatkem č. 1 nové znění smlouvy o dílo.
- 14.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu včetně příloh na Profilu zadavatele.
- 14.3 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
- 14.4 Dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek.
- 14.6 Vodovod Landštejn potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Valnou hromadou DSO Vodovodu Landštejn, a že tím byly ze strany Vodovodu Landštejn splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Přílohy dodatku č. 1:

Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů č. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a.


V Dačicích dne: 10.10.2022

Za Objednatele

Dobrovolný svazek obcí
"VODOVOD LANDŠTEJN"
 Krajčova 271/1, 380 01 Dačice
 IČO: 608 17 771 ③

Ing. Jiří Baštář, jednatel Vodovod Landštejn





Za Zhotovitele



Ing. Tomáš Blábolil, jednatel TB BUILDING s.r.o.

TB BUILDING s.r.o.
 Jiráskovo předměstí 935/III -2-
 377 01 Jindřichův Hradec
 IČ: 280 66 987 DIČ: CZ280 66 987

ZMĚNOVÝ LIST – číslo 01

N Á Z E V	Stavba:	Obnova části přívodního vodovodního řadu Slavonice – Dačice, 3 etapa		
	Objednatel:	Vodovod Landštejn, Krajířova 27, 380 13 Dačice, IČO: 60817771		
	Zhotovitel:	Společnost pro stavbu „Obnova části přívodního řadu Slavonice – Dačice, 3. etapa“ vedoucí společnosti TB BUILDING s.r.o., Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 28066987 a člen společnosti VHS – Vodohospodářské stavby, s.r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice, IČO: 14499924		
	Smlouva o dílo:	ze dne 20.05.2022.		
P O P I S	Název změny:	Změny sjednané v rámci stavby č. 1.		
	Změnu vyvolal:	Objednatel a Zhotovitel.		
	Důvod změny:	Oproti předpokladu PD se v rámci realizace stavby projevily skutečnosti, které jsou nutné změnit pro zdárné provedení stavebního díla a jsou po dohodě zapracovány do změnového listu.		
	Popis změny:	Změna č. 1: změna chrániček protlaků pod silnicí a vodotečí – nové provedení. Změna č. 1a: změna chrániček protlaků pod silnicí a vodotečí – odpočet původního provedení. Změna č. 2: změna délky orientačních sloupků – nové provedení. Změna č. 2a: změna délky orientačních sloupků – odpočet původního provedení. Změna č. 3: změna náhrady škody na zemědělských pozemcích – nové náklady. Změna č. 3a: odpočet neprovedených položek a prací.		
C E N A	Ocenění změn předložil:	Zhotovitel – položkové rozpočty č. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a.		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	+ 504 682,10 Kč bez DPH		
	Snížení ceny díla – méněpráce:	- 580 439,98 Kč bez DPH		
	Hodnota provedených změn:	1 085 122,08		
	Hodnota změn oproti smluvní ceně:	8,72 %		
	Úprava smluvní ceny:	- 75 757,88 Kč bez DPH		
L H Ů T Y	Termín provedení změny:	09 /2022		
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nevzniká. Změny budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.		
	Vliv změny na stavební povolení:	Nevzniká. Změny budou ověřeny kolaudačního řízení dokončené stavby.		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Nevzniká. Smluvní lhůta plnění bude dodržena.		
S O D	Změna č. 1 v průběhu stavby se stává součástí smlouvy o dílo po schválení tohoto změnového listu a uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy změnového listu:	Položkové rozpočty označené ZL č.1, 1a, 2, 2a, 3, 3a včetně rekapitulace změnových listů.		
	Vypracoval:	TB BUILDING s.r.o.		
	Rozdělovník:	2x Zhotovitel, 2x Objednatel		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny stavby.			
	<i>pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technického dozoru</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel oprávněný zástupce	Pavel Grup	10.10.2022	
	Objednatel oprávněný zástupce	Ing. Jiří Baštař	10.10.2022	
	Technický dozor objednatele	Josef Macháček	10.10.2022	
Autorský dozor projektanta	Ing. Tomáš Kokta	10.10.2022		



Vodovod Landštejn
 Krajířova 27/1., 380 01 Dačice
 IČO: 608 17 771

Rekapitulace změnových listů

Číslo změnového listu	Obsah změnového listu	Cena celkem (bez DPH)
ZL č.1	Změna protlačení trub, vč. chráničky - vícepráce	309 043,00
ZL č.1a	Změna protlačení trub, vč. chráničky - méněpráce	-443 132,20
ZL č. 2	Změna délky orientačních sloupků - vícepráce	52 799,10
ZL č. 2a	Změna délky orientačních sloupků - méněpráce	-6 094,80
ZL č. 3	Náhrada škody na zemědělských plodinách - vícepráce	142 840,00
ZL č. 3a	Neprovedené práce - méněpráce	-131 212,98
ROZDÍL ZL		-75 757,88

Odsouhlaseno dne:

10.10. 2022

Za zhotovitele:

TB BUILDING s.r.o.

Jiráskovo předměstí 935/III -2-
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 280 66 987 DIČ: CZ280 66 987

Za objednatele:

Dobrovolný svazek obcí
"VODOVOD LANDŠTEJN"
Krajčůva 27/I., 380 01 Dačice
IČO: 608 17 771 ③

TDS:



Změnový list č. 1

Stavba: Obnova části vodovodního přivaděče Slavonice - Dačice, 3. etapa

Objekt: **Objekt2 - ROZPOČET**

Objednatel:

DSO Vodovod Landštein

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny:

Změna protlačení trub, vč. chráničky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	oddíl 1		Zemní práce:				173 400,00
K			Řízené protlačení a vtažení PE d 400 mm, hor. 1 - 4	M	34,000	5 100,00	173 400,00
D	oddíl 8		Potrubi:				135 643,00
K	286134643R		Trubka vodovodní PE RC SDR 17 400x23,7 mm	M	34,340	3 950,00	135 643,00

CELKEM VÍCEPRÁCE

309 043,00

Změnový list č. 1a

Stavba: Obnova části vodovodního přivaděče Slavonice - Dačice, 3. etapa

Objekt: **Objekt2 - ROZPOČET**

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny:

Změna protlačení trub, vč. chráničky

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D oddíl 1 Zemní práce:						
25	K	C-141701102-0	M	-34,000	8 660,00	-294 440,00
D oddíl 8 Potrubí:						
101	K	R-316000001	M	-34,340	4 330,00	-148 692,20
						-148 692,20

CELKEM MĚNĚPRÁCE

-443 132,20

Změnový list č. 2

Stavba: Obnova části vodovodního přivaděče Slavonice - Dačice, 3. etapa

Objekt: **Objekt2 - ROZPOČET**

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny:

Změna délky orientačních sloupků

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		oddíl 8	Potrubí:				52 799,10
K		286134643R	ORIENTAČNÍ TABULKY NA OC/BET SLOUPKU "trasírka dl.5m" 8	KS	19,000	2 778,90	52 799,10

CELKEM VÍCEPRÁCE

52 799,10

Změnový list č. 2a

Stavba: Obnova části vodovodního přivaděče Slavonice - Dačice, 3. etapa

Objekt: **Objekt2 - ROZPOČET**

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny:

Změna délky orientačních sloupků

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		oddíl 8	Potrubí:				-6 094,80
94	K	C-899713111-0	ORIENTACNI TABULKY NA OC/BET SLOUPKU "trasírka dl.3m" 8	KS	-4,000	1 523,70	-6 094,80

CELKEM MĚNĚPRÁCE

-6 094,80

Změnový list č. 3

Stavba: Obnova části vodovodního přivaděče Slavonice - Dačice, 3. etapa

Objekt: **Objekt2 - ROZPOČET**

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny:

Náhrada škody na zemědělských plodinách

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
129	K	R-999000015	NÁHRADA ŠKODY NA ZEMĚDĚLSKÝCH PLODINÁCH	HA	1,000	142 840,00	142 840,00

CELKEM VÍCEPRÁCE

142 840,00

Změnový list č. 3a

Stavba: Obnova části vodovodního přivaděče Slavonice - Dačice, 3. etapa

Objekt: **Objekt2 - ROZPOČET**

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny: **Neprovedené práce**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	-350,977	50,00	-17 548,85
	VV		"řf.5+ lože +obsyp" 404,56+1,2+51,44/1,89		-432,977		
18	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky vč.poplatku za uložení	m3	-432,977	50,00	-21 648,85
27	K	C-212752112-0	TRATIVOD DRENAŽKY 80,100MM LOZE,OBSTY (ODHAD)	M	-173,000	97,00	-16 781,00
38	K	C-617452201-0	OMITKY STEN SACHET HRAN HLADITKEM OC	M2	-16,800	482,50	-8 106,00
	VV		8,4*2		16,800		
	VV		Součet		16,800		
39	K	C-617451501-0	POTERY DNA SACHET TL 2CM HLADITKEM OC	M2	-4,050	259,50	-1 050,98
	VV		1,5*2,7		4,050		
	VV		Součet		4,050		
40	K	C-617454101-0	OMITKY STROPU SACHET HLADITKEM DREV	M2	-4,050	266,00	-1 077,30
	VV		1,5*2,7		4,050		
	VV		Součet		4,050		
120	K	R-999000006	DOČASNÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ (NÁVRH, POVOLENÍ ÚDRŽBA, ODSTRANĚNÍ)	KOMPL	-1,000	45 000,00	-45 000,00
127	K	R-999000013	POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ A ZÁBORY VEŘEJNÝCH POZEMKŮ, KOMUNIKACÍ, VODOTEČÍ, POLNÍCH POZEMKŮ A POD.	KOMPL	-1,000	10 000,00	-10 000,00
129	K	R-999000015	NÁHRADA ŠKODY NA ZEMĚDĚLSKÝCH PLODINÁCH	HA	-1,000	10 000,00	-10 000,00

CELKEM MĚNĚPRÁCE

-131 212,98