

**D O D A T E K   Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě   O   D Í L O   Z E   D N E**  
**1 3 . 9 . 2 0 1 7**

č. smlouvy zhotovitele: S18-014-0085

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,  
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

---

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Město Dačice**

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice  
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  
Číslo účtu: 0603143369/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města

V technických věcech jedná za objednatele: Miroslav Štefl, tel. 384 401 287

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.**

**SWIETELSKY stavební s. r. o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

Se sídlem: Pražská 495, 370 04 Č. Budějovice  
Zápis v ŽR: Krajským soudem v Č. Budějovicích, Oddíl C, vložka 8032  
Os. opr. jednat: Ing. Ivan Šot, vedoucí OZ Dopravní stavby JIH  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ 480 35 599  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a. s.  
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Martin Kolář, DiS tel.: 602 613 922

V technických věcech jedná za zhotovitele: Jan Hanousek, DiS tel.: 725 776 341

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 13. 9. 2017 o provedení kompletního a proveditelného díla - stavby: „Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem SWIETELSKY stavební s. r. o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění. Dne 8. 3. 2018 Město Dačice obdrželo od společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o. žádost o prodloužení termínu realizace díla s názvem „Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně“.

## Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu realizace z důvodů:

- a. nevhodných klimatických podmínek pro opravu a sanaci stávajících opěr lávky,
- b. před zahájením stavebních prací bylo nutné vytvořit RDS a montážní výkresovou dokumentaci nově navržené lávky (v RDS podrobně popsána sanace stávajících opěr a ocelová KCE lávky).

### III.

Článek 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. 3.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 3.1 nově zní:

*„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 4. 2018. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7 této smlouvy.“*

### IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její **104.** schůzi konané dne **21. 3. 2018** pod č. usn. **2446/104/RM/2018** nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 13. 9. 2017, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.


V Dačicích dne .....*29.3.2018*.....  
Za objednatele:

  
.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků  
starosta



V Jindřichově Hradci dne 29.3.2018  
Za zhotovitele:

  
.....  
Za SWIETELSKY stavební s. r. o.  
Martin Kolář, DiS.  
ředitel oblasti J. Hradec

  
SWIETELSKY stavební s. r. o.  
Jindřichovské nám. 3, P. 1. pos. 2. 282 01 Jindřichův Hradec  
CR - 370 04 0. Súdřjovské 3, P. 1. pos. 2. 282 01  
IČ: 480 35 249, DIČ: CZ480 35 249