

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice

D O D A T E K Č . 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E 5 . 1 2 . 2 0 1 7

číslo smlouvy objednatele 596/2017

číslo smlouvy zhotovitele*96/17*.....

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajčířova 27, 380 13 Dačice I
jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VAK projekt s. r. o.

Sídlo firmy: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
jednající: Ing. Jiří Pudil, jednatel společnosti
IČ: 281 59 721
DIČ: CZ28159721
Peněžní ústav: ČSOB a. s. č.ú.: 254317200/0300

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 5. 12. 2017, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve **zhotovení dokumentace stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice“ ve stupních - dokumentace pro územní řízení (dále též DUR), dokumentace pro stavební povolení (dále též DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS + ZDS)**, ve znění dodatku č. 2, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem VAK projekt s. r. o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění smlouvy. Termín pro odevzdání dokumentace ve stupni DUR nemohl být ze strany zhotovitele dodržen z toho důvodu, že změna č. 3 územního plánu Města Dačice vešla v platnost až 7. prosince 2018. Vzhledem k výše uvedeným informacím nemohlo být včas k projektové dokumentaci ve stupni DUR získáno kladné stanovisko ze strany Odboru stavebního úřadu - územního plánování. Dále, dnem 1. 1. 2019 nabývá účinnosti zákon č.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice

113/2018 Sb., který nově řeší problematiku vypouštění odpadních vod z jednotné kanalizace (nová úprava § 38 odst. 1 a 3 ve spojení s novým písm. g) v § 8 odst. 3). Tato skutečnost může mít vliv na zpracování projektové dokumentace a vlivem které může dojít k úpravě této dokumentace. Tato skutečnost nebyla v době zadávání veřejné zakázky známá a z tohoto důvodu požádal projektant o prodloužení termínu smlouvy pro odevzdání PD ve stupni DUR do 30. 4. 2019.

III.

Článek IV – Doba plnění, se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

kompletní DUR	do 511 dnů od podpisu smlouvy o dílo,
kompletní DSP	do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí,
kompletní DPS + ZDS	do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 5. 12. 2017, ve znění dodatku č. 2, nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 6. schůzi konané dne 18. 12. 2018 pod č. usn.¹⁶.../6/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne^{20. 12. 2018}.....

Za objednatele:


.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
Starosta



V Č. Budějovicích dne^{18. 12. 2018}.....

Za zhotovitele


.....
Za VAK projekt s. r. o.
Ing. Jiří Pudil
jednatel

VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 12/2
370 01 České Budějovice
IČ: 281 59 721 DIČ CZ 26159721