

## Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé

# D O D A T E K Č . 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E 1 5 . 1 2 . 2 0 1 7

číslo smlouvy objednatele 622/2017

číslo smlouvy zhotovitele .....17.055 03

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město Dačice  
Sídlo: Krajčfova 27, 380 13 Dačice I  
jednající: Ing. Karel Macků, starosta města  
IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu: 0603143369/0800

*jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)*

a

**Zhotovitel:** Agroprojekt Jihlava spol. s r. o.  
Sídlo firmy: Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava  
jednající: Alena Bišofová, jednatel společnosti  
IČ: 499 74 424  
DIČ: CZ49974424  
Peněžní ústav: Komerční banka Jihlava č.ú.: 29806681/0100

*jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)*

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 15. 12. 2017, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího **ve zhotovení dokumentace stavby „Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé“ ve stupních - dokumentace pro územní řízení (dále též DUR), dokumentace pro stavební povolení (dále též DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS+ZDS)**, ve znění dodatků č. 1 - 2, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Agroprojekt Jihlava spol. s r. o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění smlouvy. V době zadávání veřejné zakázky na projektové práce s názvem „Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé“ bylo předpokládáno, že veškeré majetkové vztahy k pozemkům ležícím pod plánovanou stavbou parkoviště, budou vypořádány do doby, než bude odevzdána PD. Protože však k dnešnímu dni nejsou vyřešeny pozemky, které jsou ve vlastnictví státu a nelze získat souhlas vlastníka pro účely vedení územního a

## Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé

stavebního řízení, není možné odevzdat kompletní PD. Z tohoto důvodu se ujednává změna termínu plnění pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR.

### III.

Článek IV - Doba plnění smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

Kompletní DUR	do 623 dnů od podpisu smlouvy o dílo,
Kompletní DSP	do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí,
Kompletní DPS + ZDS	do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.“

### IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2017, ve znění dodatků č. 1 - 2, nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 15. schůzi konané dne 25. 4. 2019 pod č. usn. 198/15/RM/2019 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

30. 04. 2019


V Dačicích dne .....

Za objednatele:

  
.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků  
starosta

V Jihlavě dne ..... 26. 4. 2019

Za zhotovitele

  
.....  
za Agroprojekt Jihlava spol. s r. o.  
Alena Bišofová  
jednatel

