

Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

D O D A T E K Č . 8

K E S M L O U V Ě O D Í L O

Z E D N E 2 8 . 0 5 . 2 0 1 8

číslo smlouvy objednatele297/2018

číslo smlouvy zhotovitele25/18

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený: Ing. Karel Macků, starosta města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VAK projekt s. r. o.

Sídlo firmy: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Jiří Pudil, jednatel společnosti
IČO: 281 59 721
DIČ: CZ28159721
Peněžní ústav: ČSOB a. s. č.ú.: 254317200/0300

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 28.05.2018, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího **ve zhotovení dokumentace stavby „Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“ ve stupních - dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení (dále též DUR + DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS + ZDS)**, ve znění dodatků č. 1 – 7 (dále jen „smlouva“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, společností VAK projekt s. r. o.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění smlouvy. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky kvůli COVID-19 a s tím souvisejícími opatřeními nebylo možné dohodnout s vlastníky nové polohy odboček z řadů pro jednotlivé nemovitosti v rámci přípravy dokumentace ve stupni DUR + DSP III. etapy (kanalizace a vodovod v Lipolci), což bylo překážkou pro návrh podélných profilů kanalizace, neboť místa odboček z hlavního řádu pro napojení jednotlivých nemovitostí určují

Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

spádové poměry a hloubky uložení řadů nově navrhované splaškové kanalizace. Tyto podklady byly ze strany objednatele shromážděny až v srpnu roku 2020, přičemž jejich zapracování do PD a následné získání potřebných vyjádření správců sítí a DOSS nebude možné splnit v původně stanoveném termínu pro odevzdání dokumentace ve stupni DUR + DSP.

3. Článek IV – Doba plnění, se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

DUR + DSP I. etapy	do 80 dnů od účinnosti dodatku č. 5
DPS + ZDS I. etapy	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení I. etapy
DUR + DSP II. etapy	do 80 dnů od účinnosti dodatku č. 5
DPS + ZDS II. etapy	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení II. etapy
DUR + DSP III. etapy	do 30.11.2020
DPS + ZDS III. etapy	do 80 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení III. etapy.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy ze dne 28. 5. 2018, ve znění dodatků č. 1 - 7, nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dačice na její 53. schůzi konané dne 19.8.2020 pod č. usn. 777/53/RH/2020 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 3.9.2020

Za objednatele:

za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta



V Č. Budějovicích dne 24.8.2020

Za zhotovitele

VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 12/2
370 01 České Budějovice
IČ: 251 59 721 DIČ CZ 28159721
Za VAK projekt s. r. o.
Ing. Jiří Pudil
jednatel